

Seit Dienstag (nach Pfingsten) hat sich auch die „alte“ **Kirche in eine Baustelle** (zurück) **verwandelt**:

Am Dienstag waren es 6, am Mittwoch 8 und gestern noch 1 **Helfer**, die dafür gesorgt haben, dass fast alles, was abmontiert oder entsorgt werden musste, in Kisten verpackt, zum Müll gestellt wurde oder zum Abtransport bereit liegt.

Die **Orgel** und die Hälfte der **Klappstühle** befinden sich inzwischen in Ungarn.

Unsere **Liederbücher** (mit Regal), das **Zeitschriftenfach** und der **Glas-Büchertisch** stehen seit Mittwoch **in der Noah-Gemeinde**.

Der Rest steht zum **Umzug** bereit, der heute nachmittag und am Samstag vormitag erfolgt. **Freitag; 17.30 Uhr**: der 1. Lkw ist bereits entladen, der 2. steht beladen für morgen bereit; der 3. wird wohl dann der letzte sein.

Das Gebäude ist von **Strom und Gas** „**abgeklemmt**“; **Wasser** gibt es auch nur noch auf den **Toiletten** im Untergeschoß und außen als Bauwasseranschluss.

Damit wird der größte Teil unserer Vorarbeiten erledigt sein. Doch es sind noch einige **Arbeiten übrig**, die vor dem Abbruch erledigt sein sollten.

Auch für die **Vorbereitungen der Pflasterarbeiten**, das **Zumauern** der alten Abgaslöcher und das **Verfüllen** der Heizungschächte sind Hilfwillige jederzeit gefragt und willkommen.

Am besten: **vorher bei mir nachfragen**; **Termin** und **Uhrzeit** sowie **Arbeit** „aushandeln“ (das ist wichtig, um zur rechten Zeit das richtige Werkzeug und Material zur Stelle zu haben).

Die **Außenmauern** und die **Ringanker** darüber werden in der nächsten Woche ihre endgültige Höhe erreicht haben. Aus Sicherheitsgründen (Arbeiten ab 5 m Höhe) wurde auch schon an der Süd- und Westseite des Neubaus ein **Gerüst aufgestellt**.

Man hat jetzt inzwischen auch einen ersten Eindruck von der architektonischen **Raumwirkung** - ich bin wirklich beeindruckt.

Die **Aufträge** für die **Fenster & Außentüren** sind seit Mittwoch vergeben: Fa. Weihe wird die Arbeiten im Neubau und Fa. Döscher die Altbaufenster ausführen.

Das alte **Episkop** ist über und landet auf dem



Schrott, wenn es nicht jemand von Euch haben möchte! Bitte bei Reinhold melden!

Termine zum Vormerken:

- **Dienstag, 27. Juni: Anlieferung und Montage des großen Stahlträgers;**
- **Mittwoch, 12. Juli (16 Uhr): Richtfest.**

*im Namen der Baukommission  
Reinhold Neumann*