

Neubau:

Der **Zimmermann** hat für den Anstrich der Holzbalken doch mehr Zeit gebraucht als erwartet. Aber seit Montag wurden die Sparren gelegt und befestigt. Zum Richtfest am Mittwoch waren dann auch schon die meisten Hölzer an ihrem Ort. Jetzt müssen noch der Dachüberstand (Ortgang) und einige Restarbeiten erledigt werden.

Die **Baufirma** hat am Neubau auch nicht mehr viel zu tun: in den Bereichen, in denen später mit Erdreich angefüllt wird, muss das Mauerwerk noch isoliert werden.

Das Richtfest am Mittwoch

war eine schöne Gemeinde-, Handwerker- und Nachbarschaftsfeier. Alle fanden im zukünftigen Gottesdienstraum (an Bierzeltgarnituren) einen Sitzplatz.

Nach dem Richtspruch des Zimmermanns, einigen Erläuterungen des Architekten zur Symbolik der Gebäudekonstruktion, dem Grußwort des Ortsbürgermeisters Köhne und einer kurzen Andacht konnte und wurde bei herrlichem Sommerwetter miteinander gegessen, getrunken und geredet.

Altbau:

Die **Abbrucharbeiten** sind jetzt in Gang gekommen. Das Geräusch des knatternden Presslufthammers wechselt mit dem Poltern der Schuttbrocken in die Container – alles ist von feinem Baustaub eingehüllt.

An einigen Stellen werden bereits die Stahlträger und Fensterstürze neu verlegt.

Das große Fenster-Element über dem Eingang ist auch bereits abgebaut.

Man hat den Eindruck, dass das, was beim Neubau aufgebaut wurde, jetzt im Altbau abgerissen wird.

Wenn der Wanddurchbruch zwischen Alt- und Neubau fertig und die alte Treppe abgerissen ist, kann der Aufbau von Aufzug-Schacht und neuer Treppe beginnen.

Die Baukommission

hat am **Mittwoch** auch noch einmal mit dem Architekten (und einem Beleuchtungsanbieter) getagt.

Bei dem **Lampen** für den neuen Gottesdienstraum scheint sich eine gute Lösung abzuzeichnen.

Wir haben uns (auf Anraten des Architekten) für einen **Bodenbelag** aus Kugelgarn für alle Räume entschieden.

Die **letzte** „**Ausschreibungs-Welle**“ ist unterwegs und z. T. schon wieder in Form eines Angebots der angefragten Firmen „zurückgeschwapt“. Das gilt für die

- **Außendämmung** und **Außenputzarbeiten**
- **Estricharbeiten**
- **Tischlerarbeiten**
- **Trennwände** für die **WC-Anlagen**
- und die **mobile Trennwand**.

Die Ausschreibungen für **Schlosser-** und **Bodenbelagsarbeiten** werden Anfang der nächsten Woche versandt.

Zum Wochenende beginnt für viele Familien die **Urlaubszeit** – das gilt auch für 4 Familien von Mitgliedern der Baukommission.

Doch die Arbeiten hier gehen (nicht nur bei den Baufirmen) **weiter**.

Gerhard Karras ist auch in der Woche unermüdlich, und zusätzlich zu Maik Uhlemann wird ab Montag eine weitere Kraft, Herr Rafael Pommereit, für ein halbes Jahr bei uns arbeiten.

Christoph Gerbershagen hat die Regie für die Errichtung der **Leichtbauwände** übernommen.

Die Arbeiten an der **Parkplatzerweiterung** machen auch Fortschritte, bald kann der größte Teil der Fläche gepflastert werden.

Wer dabei mithelfen möchte (ob in der Woche oder am Wochenende) sollte sich bei Christoph melden.

Die nächste **Bauzeitung** wird erst wieder erscheinen, wenn ich aus dem Urlaub zurück bin (nach dem 7. August).

Aber hier vorbeischaun lohnt immer ...!

*im Namen der Baukommission
Reinhold Neumann*