

Der Countdown läuft

Für unseren ersten Gottesdienst in den neuen Räumen....

Noch eine Woche, in der noch einiges passieren muss, damit es nicht zu provisorisch zugeht.

Immer mal wieder zweifelnde und sorgenvolle Fragen vor dem Berg an Arbeit, die noch zu erledigen ist.

Die **Herbstferien** haben einige – insbesondere Heidrun und Carsten – genützt, um auch in der Woche am Tage auf der Baustelle zu sein. Heidrun und Stefan haben sich ab Mittwoch die Aufgabe der Bauleitung geteilt, da Reinhold ja eine Woche Urlaub hat. Viele kurze Absprachen per Handy und auf der Baustelle waren erforderlich.



Elektriker und Heizungs-/Sanitär-Bauer arbeiten unter Hochdruck, da an vielen Stellen eine Arbeit von der anderen abhängt.

Auf Vermittlung von Roland Staab wurde der Versammlungsraum kostenfrei mit weißer Farbe beschichtet! **Danke!!!**



Vor allem Vormittags wuselte es nur so von Handwerkern der verschiedenen Gewerke auf der Baustelle.

Damit wir am nächsten Sonntag eine **funktionierende Toilette** haben, haben wir die Fliesenarbeiten hierfür kurzfristig vergeben.

Die **Heizung** läuft im Versammlungsraum, um den Estrich zu trocknen – und macht den Raum derzeit so warm, dass man darin nur unter Erschwernis arbeiten kann.

Der **Verputzer** war in der abgelaufenen Woche da und hat (fast) alles geschafft.

Er kam sich am Freitag mit dem **Estrichleger** teilweise in die Quere, der dringend nötige Restarbeiten endlich erledigen konnte. Jetzt ist nur noch im Kellerfoyer eine Lücke im Estrich.

Die **Leichtbauwände** (Eigenarbeit) sind fast alle aufgestellt, teilweise aber noch nicht von beiden Seiten geschlossen, da noch Versorgungsleitungen hinein müssen.

Erneut gab es heute unter erfreulich großer Beteiligung (über 25 Helfer und 4 „Profis“) einen **Baueinsatz**.



Wenn das auch nach dem Einzug (nächsten Samstag) so weitergeht mit dem Einsatz vieler Leute (und das müsste es...!!!), dann werden wir das Gebäude zunehmend voll in Betrieb nehmen können.

Die offizielle und festliche **Einweihung** ist für **Sonntag, 18. März 2007** geplant!

Für die Baukommission
Stefan Voges